



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL | APELIDO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INC | DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO CE |
|------------------|----------------|--|--|--|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------------|------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO | 90.484,66 | % Período: | 10/23 34,62% | 11/23 65,38% | 12/23 | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 | 09/24 |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.233,31 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | EXTINTORES | 6.275,95 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | SISTEMA DE HIDRANTES E OUTROS | 57.931,81 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO | 23.820,42 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | LIMPEZA GERAL | 209,17 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 90.484,66 | | | | %: | 34,62% | 65,38% | | | | | | | | | |
| | | | | Repasse: | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 31.329,68 | 59.154,98 | | | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 31.329,68 | 59.154,98 | | | | | | | | | |
| | | | | %: | 34,62% | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | | Repasse: | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 31.329,68 | 90.484,66 | | | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 31.329,68 | 90.484,66 | | | | | | | | | |

BANDEIRA DO SUL/MG

Local

sexta-feira, 25 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: WESLEY EDUARDO RAMOS ISHIMOTO

CREA/CAU: 310.291

ART/RRT: