

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL**

Departamento Municipal de Obras Públicas

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Projeto de Ampliação Pró-Infância Tipo C

Local: Rua José Pedro Rezende S/N

Bairro: Rezende

Cidade: Bandeira do Sul

Item	Descrição	Valor	% INC.	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		Total
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15911,69	3,45	100,00	15911,69																		15911,69	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	10157,71	2,20	100,00	10157,71																		10157,71	
3	FUNDAÇÕES	42731,12	9,26	100,00	42731,12																		42731,12	
4	SUPERESTRUTURA	78708,07	17,05	50,00	39354,04	50,00	39354,04																78708,07	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	35654,40	7,72			50,00	17827,20	50,00	17827,20														35654,40	
6	ESQUADRIAS	32584,40	7,06					50,00	16292,20	50,00	16292,20												32584,40	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	41110,30	8,91			50,00	20555,15	50,00	20555,15														41110,30	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	10089,62	2,19			50,00	5044,81	50,00	5044,81														10089,62	
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	71723,12	15,54					50,00	35861,56	50,00	35861,56												71723,12	
10	SISTEMA DE PISOS	22908,68	4,96							50,00	11454,34	50,00	11454,34										22908,68	
11	PINTURA E ACABAMENTOS	15888,42	3,44							50,00	7944,21	50,00	7944,21										15888,42	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9050,52	1,96							50,00	4525,26	50,00	4525,26										9050,52	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	10571,03	2,29									100,00	10571,03										10571,03	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	6173,40	1,34							50,00	3086,70	50,00	3086,70										6173,40	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	15782,56	3,42									100,00	15782,56										15782,56	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	234,94	0,05									100,00	234,94										234,94	
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127 V	27021,61	5,85							50,00	13510,81	50,00	13510,81										27021,61	
18	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	478,41	0,10									100,00	478,41										478,41	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14555,17	3,15							50,00	7277,59	50,00	7277,59										14555,17	
20	LIMPEZA FINAL	263,35	0,06									100,00	263,35										263,35	
Total Mensal				23,43	108154,56	17,93	82781,20	20,71	95580,92	21,65	99952,66	16,28	75129,19											
Total Acumulado		461598,52	100,00	23,43	108154,56	41,36	190935,75	62,07	286516,67	83,72	386469,33	100,00	461598,52	461598,52										
Responsável Técnico:																								
Wesley Eduardo Ramos Ishimoto																								
Engenheiro Civil - CREA 310.291/D MG																								