



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Departamento Municipal de Obras Públicas

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Construção de Unidade Estratégia Saúde da Família
 Local: Rua Adão Porfírio da Silva, nº120
 Bairro: Santos Reis
 Cidade: Bandeira do Sul

Item	Descrição	Valor	% INC.	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês		9º Mês		10º Mês		Total	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	59.554,95	5,13	100,00	59.554,95																			59.554,95	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	7.844,18	0,68	100,00	7.844,18																			7.844,18	
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	356.047,04	30,69	10,00	35.604,70	40,00	142.418,82	40,00	142.418,82	10,00	35.604,70													356.047,04	
4	ALVENARIA	72.578,00	6,26					25,00	18.144,50	75,00	54.433,50													72.578,00	
5	COBERTURA	112.918,01	9,73							30,00	33.875,40	30,00	33.875,40							40,00	45.167,20			112.918,01	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	238,43	0,02									50,00	119,22	50,00	119,22									238,43	
7	REVESTIMENTOS	259.971,56	22,41									40,00	103.988,62	40,00	103.988,62	20,00	51.994,31							259.971,56	
8	ESQUADRIAS	69.643,26	6,00													40,00	27.857,30	40,00	27.857,30			20,00	13.928,65	69.643,26	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	108.512,69	9,35													40,00	43.405,08	40,00	43.405,08	20,00	21.702,54			108.512,69	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	110.653,39	9,54														50,00	55.326,70	25,00	27.663,35	25,00	27.663,35	25,00	27.663,35	110.653,39
11	LIMPEZA FINAL	2.107,68	0,18																			100,00	2.107,68	2.107,68	
Total Mensal				8,88	103.003,83	12,28	142.418,82	13,84	160.563,32	10,68	123.913,61	11,89	137.983,24	8,97	104.107,84	10,62	123.256,69	10,91	126.589,08	8,15	94.533,09	3,77	43.699,68	1.160.069,19	
Total Acumulado		1.160.069,19	100,00	8,88	103.003,83	21,16	245.422,65	35,00	405.985,97	45,68	529.899,57	57,57	667.882,82	66,55	771.990,65	77,17	895.247,35	88,08	1.021.836,42	96,23	1.116.369,51	100,00	1.160.069,19	1.160.069,19	
Responsável Técnico:																									
Jonas Manoel dos Reis Dias Engenheiro Civil - CREA 253.215/D MG																									